

Inspección VOBC CHECK S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC CHECK S2

FactorCX

Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 03-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
camilo_mobile	03-06-2026, 02:23 p. m.	00:50	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
321	Sin datos	03-06-2026, 02:22 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
03-06-2026, 02:22 p. m.	03-06-2026, 02:23 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	27:12	Guardar
 ID 484ffd0aab69c6b146652ad51f6a6a90214c800 793455a1b865811b6f246f729 - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:16	Valor: 64887
3. Inspección VOBC CHECK S2: Info de Línea	00:01	Línea 3
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	12:29	Valor: 49494
5. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de MRU	12:49	OK
6. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	06:30	OK

7. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Rack Relé	05:42	OK
8. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack	07:02	OK
9. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión de Cableado	07:07	OK
10. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Acelerómetros	07:53	OK
11. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU	07:06	OK
12. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad	06:59	OK
13. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad	08:03	OK
14. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia	13:41	Guardar
ID 73fc22a9068c671fcf63bfb18426b864712ef183 5f91239fe1bdc97ea10df278 - documentation- asset		
15. Inspección VOBC CHECK S2: Estado de Calibración de Instrumento de Medición	00:18	OK
16. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1	20:58	OK
17. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2	04:46	OK
18. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho	03:37	OK

19. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo	04:48	OK
20. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Acelerómetros S1	04:35	OK
21. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Acelerómetros S2	06:17	OK
22. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping TIU	06:52	OK
23. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Proximity Sensor	07:05	OK
24. Inspección VOBC CHECK S2: Cierre	10:37	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 03-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
484ffd0aab69c6b1...	documentation-asset	192.1 KiB	Imagen incluida
73fc22a9068c671f...	documentation-asset	93.5 KiB	Imagen incluida