

Inspección VOBC CHECK S2 - Reporte de inspeccion

Inspección VOBC CHECK S2

FactorCX

Frontline / Metro

SNAPSHOT DEL 15-06-2026

OPERADOR	FECHA	DURACION TOTAL	ESTADO
michael_vilches	15-06-2026, 12:07 p. m.	02:32	done
TASK ID	EXTERNAL ID	INICIO	
356	Sin datos	15-06-2026, 12:05 p. m.	
CREACION	ULTIMO CAMBIO	EVIDENCIAS	
15-06-2026, 12:05 p. m.	15-06-2026, 12:07 p. m.	2	

Detalle de pasos ejecutados

NOMBRE DEL PASO	TIEMPO	RESPUESTA / DATO
1. Fotografía ID Tren: Evidencia	00:25	Guardar
ID 5508656a9f6c75bbba680fa5b3ce166599f9b46cc427209e581efdfa96552fed - documentation-asset		
2. ID Tren: Dato numerico	00:45	Valor: 204
3. Inspección VOBC CHECK S2: Info de Línea	00:07	Línea 6
4. ID Fosa Taller: Dato numerico	00:10	Valor: 2
5. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de MRU	00:08	OK
6. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de TOP VOBC - Sub rack	00:02	OK

7. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Rack Relé	00:02	OK
8. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión de Ventiladores TOP VOBC - Sub rack	00:02	OK
9. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión de Cableado	00:02	OK
10. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Acelerómetros	00:02	OK
11. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Interrogador de Transpondedor - TIU	00:02	OK
12. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Sensor de Proximidad	00:02	OK
13. Inspección VOBC CHECK S2: Revisión y limpieza de Sensores de Velocidad	00:07	OK
14. Fotografía de Fecha de Calibración del Instrumento: Evidencia	00:17	Guardar
ID 0a550a2c17fd88d4a1c1d95790c988210dc0b 7c8e0e5d5842bcdb36e671684 - documentation-asset		
15. Inspección VOBC CHECK S2: Estado de Calibración de Instrumento de Medición	01:00	OK
16. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Network Switch - NS 1	01:22	OK
17. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Network Switch - NS 2	00:02	OK
18. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping OBRU - 1 Lado Derecho	00:02	OK

19. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping OBRU - 2 Lado Izquierdo	00:02	OK
20. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Acelerómetros S1	00:02	OK
21. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Acelerómetros S2	00:02	OK
22. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping TIU	00:02	OK
23. Inspección VOBC CHECK S2: Pruebas de Ping Proximity Sensor	00:02	OK
24. Inspección VOBC CHECK S2: Cierre	02:22	Finalizar

Generado exclusivamente desde el respaldo read-only de Metro Frontline. No consulta Frontline, no modifica PostgreSQL y no persiste este PDF. Origen: Snapshot del 15-06-2026.

Inventario de evidencias

ID	TIPO	TAMANO	HASH / ESTADO
5508656a9f6c75bb...	documentation-asset	120.7 KiB	Imagen incluida
0a550a2c17fd88...	documentation-asset	274.9 KiB	Imagen incluida